

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Конcessionонером условий концессионного соглашения от 17.10.2018 года

г. Сим

« 15 » октября 2024 года

Предмет контроля:

1. Проверка исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пунктах 1,2 раздела I концессионного соглашения от 17.10.2018 года в отношении Электрических сетей 0,4 кВ фидер 3, расположенные по адресу: Челябинская область, р-н Ашинский, г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная, КН 74:03:0000000:2205, протяженностью 5760 м (далее – соглашение).

2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения и иных объектов.

Срок проведения контроля: 08.10.2024 года по 18.10.2024 года.

Основание проведения контроля: Распоряжение КУМИ и ЗО Симского городского поселения № 4 от 07.10.2024 года.

Контроль осуществляется в присутствии:

Консультанта – Муниципального образования «Симское городское поселение Ашинского муниципального района Челябинской области» в лице комиссии, утверждённой Распоряжением №4 от 07.10.2024 года.

Председатель комиссии:

Смирнова С.В.- председатель КУМИ и ЗО СГП;

Члены комиссии:

Старцева Д.А.- старший юристконсульт КУМИ и ЗО СГП;

Григорьева Ю.Ю.- ведущий специалист КУМИ и ЗО СГП;

Шустова А.Л.- начальник отдела РИ и Б администрации СГП (по согласованию);

Занко В.Я.-председатель Совета депутатов СГП.

Консессионер не присутствовал.

По результатам проведенного контроля составлен настоящий акт. В ходе контроля установлено следующее:

1. Обязательства по объему инвестиций, предусмотренные концессионным соглашением:

Объект соглашения – Электрические сети 0,4 кВ фидер 3, расположенные по адресу: Челябинская область, р-н Ашинский, г. Сим, ул. Линейная, Школьная, Полевая, Ключевая, Северная, КН 74:03:0000000:2205, протяженностью 5760 м (далее – объект).

Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, осуществляемых в течении всего срока действия концессионного соглашения составляет 5 745,2 ты. Руб.

Мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением:

Год	Протяженность реконструируемого объекта, км.	Мероприятия, направленные на реконструкцию объекта	Размер инвестиций направленный на реконструкцию объекта, руб.
2019	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6
2020	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6
2021	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6
2022	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6
2023	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6

2. Планируемые мероприятия реконструкция объекта осуществляется согласно следующему графику:

Год	Протяженность реконструируемого объекта, км.	Мероприятия, направленные на реконструкцию объекта	Размер инвестиций направленный на реконструкцию объекта, руб.
2021	1,132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50, замена опор воздушной линии, замена линейной арматуры	1 149 043,6

2022	1.132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50. замена опор воздушной линии. замена линейной арматуры	1 149 043,6
2023	1.132	Замена проводов АС-16-АС-35 на провод АС-50. замена опор воздушной линии. замена линейной арматуры	1 149 043,6

В 2019-2020 году не проводились мероприятия по реконструкции объекта, соответственно на сегодняшний день инвестиции составили 3,447 тыс. руб. из запланированных в общей сумме 5745,2 тыс.руб.

Мероприятия по реконструкции объекта выполнены на 60%.

На сегодняшний день в ходе осмотра комиссией объекта концессионного соглашения установлено, что мероприятия по реконструкции электрических сетей проведены на следующих участках:

1. ул. Линейная - полностью (примерно 1,3 км)
2. ул. Школьная от дома 24 до дома 39. (примерно 0,25 км)
3. Ул. Полевая от дома 48 до дома 56 (примерно 0,3 м)
4. Ул. Полевая от дома 19а до дома 33а (примерно 0,8 м)
5. Ул. Полевая от дома 10а до дома 16 (примерно 0,3 м)
6. Ул. Северная от дома 7 до дома 16 (примерно 0,3 м)
7. Ул. Школьная от дома 12 до дома 15 (примерно 0,15 м)

3. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: осуществлено частично -60%.

4. Целевое использование объекта: объект используется концессионером в соответствии с условиями соглашения.

5. Исполнение концессионером обязанности по своевременному внесению концессионной платы. арендной платы по договору аренды земельного участка: отсутствует.

Выводы:

В ходе проведения контроля установлено, что концессионер:

- Выполнил мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения – электрических сетей на протяженности 3,4 км сетей, что составляет 60 %.
- Мероприятия по реконструкции на 2,4 км сетей не выполнены, что составляет 40 %.
- Осуществил инвестиции на 3 447 тыс рублей из запланированных 5745,2 тыс рублей.
- не соблюдаются запланированные сроки реализации мероприятий, предусмотренные концессионным соглашением от 17.10.2018 года.

- не исполнил обязательства по концессионному соглашению на 40 %.

- отстает от срока реализации концессионного соглашения на 2 года.

На сегодняшний день мероприятия по модернизации (реконструкции) концессионного соглашения за период с 01.01.2024 по 15.10.2024 не исполнены.

Концессионным соглашением не предусмотрены конкретные меры ответственности при неисполнении сторонами концессионного соглашения обязательств.

Рекомендуется:

Концессионеру провести мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения до 31.12.2024 года.

Концеденту не подписывать акт об исполнении концессионером обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения - до выполнения мероприятий по 1,132 км сетей и акт об исполнении концессионного соглашения в полном объеме- до выполнения мероприятий по 2,264 км сетей.

К настоящему акту прилагается схема, на которой отмечены участки электрических сетей, на которых не произведены мероприятия по реконструкции (модернизации) электрических сетей, фотографии.

Подписи лиц, участвующих в контроле:

Концедент, Комиссия

Смирнова С.В.

(ФИО, подпись)

Старцева Д.А.

Григорьева Ю.Ю.

Шустова А.Л.

Заико В.Я.